



Gemeinde: _____ Baugesuchs-Nr.: _____ Eingang: _____
Objekt: _____ Parzelle: _____
Geprüft von: _____ Geprüft am: _____

bewilligt, ohne Auflagen bewilligt mit Auflagen nicht bewilligt Mängelbehebung bis: _____

1 Allgemeines

- 1.1 Zone gemäss Zonenplan: _____
- 1.2 Versickerungszone: blau grün gelb braun
- 1.3 Sickerversuch erforderlich: ja nein (bei gelber Versickerungszone zwingend erforderlich)
- 1.4 Versickerung erforderlich: ja nein
- 1.5 Abflussbeiwert gemäss GEP: _____

2 Vollständigkeit der Unterlagen

- | | ja | nein |
|---------------------------------------|--------------------------|--------------------------|
| 2.1 Gesuchsformular vorhanden | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 2.2 Nachweis Abflussbeiwert vorhanden | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 2.3 Flächenwidmungsplan vorhanden | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 2.4 Nachweis Abwasseranfall vorhanden | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 2.5 Kanalisationsplan 1:100 vorhanden | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |

Bemerkungen: _____

3 Flächenwidmungsplan / Abflussbeiwert

- | | ja | nein |
|---|--------------------------|--------------------------|
| 3.1 Grundstücksfläche korrekt erfasst | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 3.2 Flächen entsprechen Beilage B2 | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 3.3 Flächen werden richtig entwässert (Misch-/Trennsystem) | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 3.4 Abflussbeiwerte der Teilflächen sind korrekt zugewiesen | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 3.5 Abflussbeiwert eingehalten? | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |

Bemerkungen: _____

4 Versickerung

- | | ja | nein |
|---|--------------------------|--------------------------|
| 4.1 Hydrogeologische Unterlagen sind ausreichend | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 4.2 Zulässige Versickerungsart ist eingehalten | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 4.3 Bemessung / Nachweis Versickerung ist vollständig/korrekt | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 4.4 Bemessung / Nachweis Vorreinigung ist vollständig/korrekt | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 4.5 Kein Notüberlauf in SW / MW | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 4.6 Kein Balkon- / Terrassenwasser in unterirdische Versickerungsanlage | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 4.7 Die Gesamtfläche von unbeschichteten Metallflächen ist weniger als 20 m ² bzw. 50 m ² | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 4.8 Flurabstand (Sickersohle - GWSP) > 1 m | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 4.9 Schemaplan vollständig/korrekt | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 4.10 Sickeranlage in Kanalisationsplan ist vollständig/korrekt | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |

Bemerkungen: _____

5 Direkte Einleitung in Gewässer	ja	nein
5.1 Zulässige Einleitmenge ist eingehalten	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5.2 Anschlussbewilligung von Amt für Umwelt vorhanden	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Bemerkungen: _____

6 Technische Retention	ja	nein
6.1 Bemessung/Nachweise Retention vollständig/korrekt	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6.2 Schemaplan vollständig/korrekt	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Bemerkungen: _____

7 Hebeanlage	ja	nein
7.1 Bemessung/Nachweise Hebeanlage vollständig/korrekt	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
7.2 Schemaplan vollständig/korrekt	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Bemerkungen: _____

8 Kanalisationsplan	ja	nein
8.1 Angabe Rückstauenebene berücksichtigt	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
8.2 Privates Oberflächenwasser fliesst nicht über öffentlich gewidmete Strassen	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
8.3 Entwässerung von Platz- und Verkehrsflächen in RW-Leitung bzw. Gewässer	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
8.4 Leitungsbezeichnungen (Rohrmaterial, Nennweite, Gefälle, Farbe) sind vollständig/korrekt	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
8.5 Gefälle der Schmutzwasserleitung > 2 %	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
8.6 Gefälle der Regenwasserleitung > 1 %	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
8.7 Wahl des Rohrmaterials (kein PVC) ist korrekt	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
8.8 Innerhalb des Grundstücks wird im Trennsystem entwässert	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
8.9 Sickerleitung vorhanden?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
8.10 Regenwasser wird nicht in die Sickerleitung eingeleitet	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
8.11 Kontrollschacht NW 800 bzw. NW 1'000 (Schachttiefe > 1.50 m)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
8.12 Schachtbezeichnungen vollständig (NW, Deckel, Ein-/Auslauf, Sohle, Nutztiefe, Schachttiefe)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
8.13 Auslauf unter der Frostgrenze (ca. 80 cm)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
8.14 Die Garage weist einen Totschacht auf bzw. Einlaufschacht mit Anschluss an die SW-Leitung	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
8.15 Dimensionierung Schlammsammler ist vollständig/korrekt	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
8.16 Zugänglichkeit für Betrieb und Unterhalt ist eingehalten	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
8.17 Planinhalt ist vollständig/korrekt	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Bemerkungen: _____

9 Diverses	ja	nein
9.1 Nachweis Abwasseranfall ist vollständig / korrekt	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
9.2 Gesuchsformular ist vollständig / korrekt	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Bemerkungen: _____